

	41. KW	42. KW	43. KW	44. KW	45. KW	46. KW
1. Bauabschnitt, 1. Teilabschnitt: Zaun am Oder-Deich von Brieskow-Finkenheerd bis Eisenhüttenstadt (AN: WALDFORM)						
Trassenvorbereitung	■	■	■	■		
Pfähle rammen		■	■	■	■	
Lieferung Knotengeflecht			■	■	■	
Montage Knotengeflecht			■	■	■	
Vergrämung an den Toren				■	■	
Bauzaun stellen					■	■
Tore einbauen / Restarb.					■	■
1. Bauabschnitt, 2. Teilabschnitt: Zaun am Oder-Deich von Eisenhüttenstadt bis Kreisgrenze südlich von Coschen (AN: Förster)						
Baustelle einrichten		■				
Pfähle rammen		■	■	■	■	
Lieferung Knotengeflecht				■	■	
Montage Knotengeflecht				■	■	
Vergrämung an den Toren				■	■	
Bauzaun stellen					■	■
Tore einbauen / Restarb.						■
Brücke Coschen - Zytowan: Einbau Weideroste (AN: Metallbau Hartmann)						
Aufmaß/Auftragsvergabe		■	■	■	■	
Fertigung Weideroste			■	■	■	
Beantragung VOA			■	■	■	
Montage Weideroste					■	■
2. Bauabschnitt: Zaun entlang des äußeren Rings der Kernzone (AN: Galle GmbH)						
Trassenvorbereitung	■	■	■	■		
Pfähle rammen		■	■	■	■	
Lieferung Knotengeflecht		■	■	■	■	
Montage Knotengeflecht		■	■	■	■	
Vergrämung an den Toren				■	■	
Tore einbauen / Restarb.				■	■	■
3. Bauabschnitt: Zaun entlang des inneren Rings der Kernzone (AN: WALDFORM/FÖRSTER)						
Abstimmung der Trasse		■	■			
Trassenvorbereitung		■	■	■		
Pfähle rammen			■	■	■	
Lieferung Knotengeflecht				■	■	
Montage Knotengeflecht				■	■	
Vergrämung an den Toren				■	■	
Tore einbauen / Restarb.						■

Tore, Bauzaun, horizontaler Weidezaun sind beauftragt. Restarbeiten könnten etwas länger andauern als dargestellt