

## Größere Investive Hochbau-Baumaßnahmen

	aktueller Arbeitsstand
<b>Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner</b>	
Neubau Zweifeld-Schulsporthalle und Außenanlagen	aktuell B-Planverfahren der Stadt Erkner / Abstimmung mit dem Wasserverband WSE zur Wasserversorgung, voraussichtlich Baurecht 2023 > anschließend Vorbereitung Bedarfsplanung; <b>Beginn Planung 2026</b>
Spiel- und Sportflächen Außenanlagen	<b>Baubeginn 10/2022 (Fa. Kesslau) Fertigstellung geplant Herbstferien 2023</b>
<b>Gesamtschule Erkner (ehem. Morus)</b>	
Neubau Schulgebäude und Sporthalle	aktuell B-Planverfahren der Stadt Erkner / abstimmung mit dem Wasserverband WSE zur Wasserversorgung, voraussichtlich Baurecht 2023 > anschließend Beginn Vergabe Planungsleistungen; <b>Planungsphase 2024-25, Bauphase 2026-27</b>
<b>Morus-Oberschule Erkner</b>	
brandschutztechnische Maßnahmen	<b>bauliche Umsetzung Sommerferien 2023,</b>
<b>Allgemeine Förderschule Erkner</b>	
brandschutztechnische Maßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept und Erneuerung E-Anlage komplett)	- aktuell Vorplanung bis Ende Jan/2023; - <b>Baubeginn geplant für 2024</b> - Fertigstellung Variante 1 - ca. 2028 ohne Interimslösung; Fertigstellung Variante 2 - 2025 mit Interimslösung für L338 Klassenräume
<b>Regine-Hildebrandt-Schule FW</b>	
Neubau	aktuell B-Planverfahren in den Endzügen; voraussichtlich Frühjahr 2023 rechtmäßiger B-Plan; anschl. Bedarfsplanung / Vorbereitung Vergabe der Planungsleistungen <b>Planung: 2024-2026; Bau ab 2027</b>
<b>Gymnasium Schöneiche</b>	
Neubau Gymnasium	keine Baurecht; derzeit läuft das B-Plan-Verfahren: es gibt verschiedene Varianten Bearbeiter demnächst Elternzeit > Abstimmungstermin mit LOS bezgl. Bedarf für Ende Feb. / Anfang März geplant
<b>Neubau Spree-Grundschule Fürstenwalde</b>	
Neubau Grundschule einschl. Außenanlagen	Grundsatzbeschluss liegt vor, aktuell LP3-Entwurfsplanung; Ausschreibung Abbruch <b>altes Finanzamt</b> erfolgt 3./4. KW 2023 > <b>Abbruch vorgesehen für März 2023; Fertigstellung 2025</b> ; aktuell Bedarfsprüfung Schulsporthalle
<b>Rouanet-Gymnasium Beeskow</b>	
Erweiterungsneubau einschl. Außenanlagen	aktuell Vorplanung und Optimierung / Vorbereitung Grundsatzbeschluss; Überarbeitung der Aufgabenstellung / Bedarfsplanung seitens Amt 40 aufgrund zu hoher Kosten > Überarbeitung der Vorplanung erforderlich > Aktualisierung der Terminkette erforderlich
<b>Gesamtschule Eisenhüttenstadt (neuer Standort)</b>	
Erweiterungsbau	Grundsatzbeschluss liegt vor, aktuell Entwurfsplanung, Fertigstellung 2026 geplant

## Größere Investive Hochbau-Baumaßnahmen

	aktueller Arbeitsstand
<b>Neubau modulares Versorgungszentrum Friedland</b>	<p><b>Baubeginn Dezember 2022</b> war Baustart (Baustelleneinrichtung, Baugrubenherstellung, Feinabsteckung, Archäologische Baubegleitung)</p> <p><b>Im Januar/Februar 2023 sind die Gründungsarbeiten geplant einschließlich der Grundsteinlegung (in Abhängigkeit von der Witterung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- März bis Oktober 2023 Vorfertigung und Montage Holzbau, Dachherstellung sowie Fenster und Türenmontage</li> <li>- Oktober 2023 bis Juni 2024 Innenausbau, TGA und Außenanlagen</li> <li>- geplante Fertigstellung: Juli 2024</li> </ul>
<b>Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde</b>	
umfassende Sanierung und Erweiterung	<p>aktuell Entwurfsplanung LP 3; Baubeschluss soll in der aktuellen Sitzungskette erwirkt werden. Bei entsprechenden Beschluss durch Kreistag <b>Baubeginn im September 2023 &gt; Fertigstellung 2025</b></p>
<b>Gestaltung Außenanlagen FKTZ/ALM Fürstenwalde</b>	<p>aktuell Genehmigungsplanung; Nachforderungen von BOA und uWB werden bearbeitet parallel wird an der Ausführungsplanung, der Loseinteilung und den LV gearbeitet <b>Beginn erster Bauabschnitt für April/Mai 2023 geplant geplante Fertigstellung Gesamtprojekt Anfang/Mitte 2025</b></p>
<b>Albert-Schweitzer Gymnasium Eisenhüttenstadt</b>	
grundhafte Sanierung alte Turnhalle	<p>keinen Angebote für Planerleistung &gt; erneute Ausschreibung Planungsleistungen erforderlich</p>
grundhafte Sanierung Aula	<p>aktuell Bedarfsermittlung &amp; Planung &gt; Erneuerung Fenster 2023 &gt; Innenbereich (Deckensanierung, Ausstattung - Raumakustik, Video &gt; Erneuerung der Fenster, Maßnahme in Planung</p>
<b>Musikschule Fürstenwalde</b>	
Sonnenschutz, Datenleitung, Akustik MS Füwa	<p>Maßnahme in Planung; Umsetzung 1. BA: Sommerferien 2023; 2. BA Sommerferien 2024</p>
<b>Wohngebiet Schöneiche</b>	<p>Planungsstopp nach Beendigung Genehmigungsplanung (LP4), aktuell Erarbeitung/Nachreichung Unterlagen zum Bauantrag bis 31.01.2023</p>
<b>Rettungsdienst Landkreis Oder-Spree</b>	
<b>Umbau ehem. Trainingsgebäude FTZ (Feuerwehrentechn. Zentrum (Umbau Atemschutzübungsstrecke der Rettungswache zu Garagen Rettungsdienst + Anbau Desinfektionsgebäude</b>	<p>Baugenehmigung erteilt an der Ausführungsplanung, der Loseinteilung und den LV wird gearbeitet <b>Baubeginn für Sommer 2023 geplant Fertigstellung für Ende 2023 geplant</b></p>
<b>Erweiterung Rettungswache Woltersdorf</b>	<p>aktuell Vorplanung, Baubeginn geplant 2024; Fertigstellung 2025</p>
<b>Gestaltung Außenanlagen, Beeskow Haus E</b>	<p>aktuell LP 6 (Vorbereitung Vergabe); Lese-LV liegt vor, Änderungen notwendig bezüglich Unklarheiten zur Elektromobilität, <b>bauliche Umsetzung geplant für 2023</b></p>