

Übersicht Straßen-/Radwege-Baumaßnahmen

aktueller Stand (17.01.2023)

Straße/Radweg/ Decke	Maßnahme	Bautenstand
Grundhafte Erneuerung		
K 6704 (020)	Abzweig Vorwerk Bomsdorf - Schwerzko	<ul style="list-style-type: none"> • aktuell Erarbeitung LP 5 (Ausführungsplanung) und LP 6 (Vorbereitung Vergabe) • bauliche Umsetzung in 2023 geplant nach Vorlage Zuwendungsbescheid • (Prio 3 – Fördermittel)
K 6714 (010)	OD Reudnitz	<ul style="list-style-type: none"> • aktuell Erarbeitung LP 6 (Vorbereitung Vergabe) • bauliche Umsetzung in 2023 geplant nach Vorlage Zuwendungsbescheid • Prio 2 - Fördermittel
K 6715 (020)	Leißnitz - Kummerow	<ul style="list-style-type: none"> • Baumaßnahme abgeschlossen, • aktuell Abrechnung der Fördermittel / Erstellung Verwendungsnachweis
K 6715 (030)	OD Beeskow	<ul style="list-style-type: none"> • Planung LP 6 abgeschlossen; bauliche Umsetzung geplant für 2024 nach Vorlage Zuwendungsbescheid • Prio 4 - Fördermittel
K 6726 (010)	OD Werder	<ul style="list-style-type: none"> • aktuell in der Bauausführung; 1. BA abgeschlossen, • Fertigstellung geplant für 2023
K 6737 (010)	OD Arensdorf	<ul style="list-style-type: none"> • LP 4 (Genehmigungsplanung) abgeschlossen • Weiterbeauftragung LP 5-8 aktuell in Verhandlung • bauliche Umsetzung geplant für 2027 (nach Zuwendungsbescheid)
K 6740 (010)	Radweg L 38 – Steinhöfel ohne OD Demnitz 1. + 2. Bauabschnitt	<ul style="list-style-type: none"> • aktuell Entwurfsvermessung in Arbeit • Vergabe Planung in Vorbereitung; • bauliche Umsetzung geplant für 2025 (nach Zuwendungsbescheid)
K 6744 (015)	Dahmsdorf - Reichenwalde	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführungsplanung LP 5 liegt vor • Aktuell LP 6 Vorbereitung Vergabe in Arbeit • bauliche Umsetzung ist geplant für 2024 (nach Zuwendungsbescheid)
K 6744 (015)	Radweg Dahmsdorf – Reichenwalde und OD Reichenwalde	<ul style="list-style-type: none"> • Planungsauftrag vor Vergabe, • bauliche Umsetzung geplant für 2025 (nach Zuwendungsbescheid)

K 6744 (020)	OD Reichenwalde	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführungsplanung (LP 5) abgeschlossen; aktuell LP 6 (Vorbereitung Vergabe) • nach Fördermittelbescheid > Vergabe und bauliche Umsetzung in 2023 • Prio 1 – Fördermittel – Zuwendungsbescheid durch LS angekündigt
K 6747 (040)	Neu Stahnsdorf – L 23	<ul style="list-style-type: none"> • aktuell Entwurfsplanung (LP 3) in Arbeit; • bauliche Umsetzung in 2024 geplant • Fördermittelantrag ist bis 03/2023 zu stellen
K 6755 (020)	OD Freienbrink	<ul style="list-style-type: none"> • Vorplanung (LP2) in Arbeit; bauliche Umsetzung in 2025 geplant; • Fördermittelantrag ist bis 03/2023 zu stellen
Deckensanierung		
K 6727 (010-020)	Deckenerneuerung 1. + 2. BA	<ul style="list-style-type: none"> • Planungsauftrag (LP1-8) erteilt, • bauliche Umsetzung im Juni 2023 geplant
Radwanderwege		
Spreeradweg	Modernisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Fördermittelbescheid der ILB über 13,4 Mio € liegt vor; • Mittelabruf für die bereits realisierten Abschnitte wurde gestellt und ein großer Teil der Zuwendung erhalten; • aktuell Optimierung der Planung der restlichen Bauabschnitte (2. / 3. BA) gemäß aktueller Förderrichtlinien, (LP4 fertig, aktuell LP 5) • bauliche Umsetzung der restlichen Bauabschnitte(2./3.BA) ist für 2023 - 2025 geplant
Tour Brandenburg	Modernisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung über das Bundesförderprogramm „Stadt und Land“; Antragstellung beim Landesbetrieb für Straßenwesen • bauliche Umsetzung der Abschnitte: Radweg Jänickendorf-Trebus Radweg Jänickendorf-Keinbaum Radweg Kienbaum-Kagel in 2023 geplant in Abhängigkeit vom Zuwendungsbescheid, dafür aktuell Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe • bauliche Umsetzung aller anderen Abschnitte sukzessive für ca. 2. Mio / Jahr (Eigenmittel 500.000 € / Jahr)

Oder-Spree Tour	Modernisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung über das Bundesförderprogramm „Stadt und Land“; Antragstellung beim Landesbetrieb für Straßenwesen: • Bauliche Umsetzung der Abschnitte: K 6718-1 Mixdorf - Merz K 6718-2, OD Merz K 6720-1, Müllrose - Biegenbrück K 6720-ehe Biegenbrück – Neubrück für 2023 geplant in Abhängigkeit vom Zuwendungsbescheid, • aktuell Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe (LP5+6) in Arbeit • bauliche Umsetzung aller anderen Abschnitte sukzessive für ca. 2. Mio / Jahr (Eigenmittel 500.000 € / Jahr)
TESLA Radwege		
RW01	Burig – Neu Zittau	<ul style="list-style-type: none"> • keine direkte Anbindung an TESLA • aktuell keine Bearbeitung aufgrund personeller Engpässe • Grunderwerb von ca. 30 Eigentümern erforderlich durch die Gemeinde / Amt Spreenhagen • anschließend Vorbereitung Planung/Bau /Finanzierung durch LOS für Amt Spreenhagen geplant • Baulastträger Amt Spreenhagen
RW02	Alte Poststraße	<ul style="list-style-type: none"> • aktuell in der Bauausführung • im Dezember kurz vor der Asphaltierung gab es Probleme mit den Höhen beim Setzen der Borde (zu hoch im Bereich Karutzhöhe); interimswise großzügige Aufschotterung, um die Zufahrten der der Anwohner abzusichern > aktuell Prüfung der Planung und neue Festlegung der Höhen • zudem gab es Verzögerungen durch <ul style="list-style-type: none"> • erforderl. Suchschachtungen zu Elektrokabeln, • zusätzlich erforderl. Waldrodungen zur Verkehrssicherheit • im Dezember wetterbedingte Einschränkungen durch zuviel Regen / Frost • Fertigstellung Achse 40 (Karutzhöhe bis zur Autobahn) bis zum 31.01.2023 geplant • Fertigstellung Achse 20 und 30 (zw. Neubuchhorst bis einschl. Karutzhöhe) geplant bis 31.03.2023

		<ul style="list-style-type: none"> • Baulastträger Erkner • Finanzierung durch LOS für die Stadt Erkner
RW03	Erkner – Gottesgabe / Grünheide	<ul style="list-style-type: none"> • Planung noch nicht begonnen aufgrund fehlender Voraussetzungen: • durch Gemeinde Grünheide muss erst der Grunderwerb/Widmung als Radweg erfolgen • anschließend Planung, bauliche Realisierung sowie Finanzierung durch LOS geplant • Baulastträger Grünheide
RW04.1	Alte Poststraße – Bahnhof Fangschleuse neu – kleine (Teilstück Autobahn zum Bhf.)	<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Realisierung erfolgt durch Landesbetrieb zusammen mit der Planung der neuen L 386; Finanzierung durch LOS • Baulastträger Grünheide
RW04.2	Alte Poststraße – Bahnhof Fangschleuse neu (entlang der Autobahn)	<ul style="list-style-type: none"> • Planung durch Autobahn GmbH mit Erweiterung Autobahn zw. Freienbrink Nord und Süd > aktuell LP 3 • Vertrag LOS / Gemeinde Grünheide ist abgestimmt, Vertrag zwischen Autobahn GmbH / Gemeinde ist vorbereitet • bauliche Umsetzung durch Autobahn GmbH • Finanzierung durch LOS • Baulastträger Grünheide
RW04.3	Alte Poststraße-TESLA	<ul style="list-style-type: none"> • Interim durch TESLA errichtet
RW04	Kreisel L 23/38 - GVZ	<ul style="list-style-type: none"> • aktuell keine Bearbeitung aufgrund fehlender Voraussetzungen: • durch Gemeinde muss erst der Grunderwerb und die Widmung als Radweg erfolgen • anschließend Planung, bauliche Realisierung durch LOS • Baulastträger Grünheide
RW05	Gottesgabe – Bahnhof Fangschleuse neu	<ul style="list-style-type: none"> • Planung, bauliche Realisierung sowie Finanzierung durch LOS geplant • Planung & Fördermittelantrag geplant ab 2024 • Fertigstellung zum 30.06.2026 mit Bahnhofs-inbetriebnahme • Baulastträger Grünheide

RW06	L 23 – Bahnhof Fangschleuse neu (nördl. Bahnhofsvorplatz)	<ul style="list-style-type: none"> • Planung läuft durch DB, aktuell Planfeststellungsverfahren > Antrag Planfeststellungsverfahren wurde gestellt, aktuell Abstimmung mit Eisenbahnbundesamt • Bau / Finanzierung ebenfalls durch DB • Fertigstellung zum 30.06.2026 mit Bahnhofs-inbetriebnahme • Baulastträger Grünheide
Brücke	Brücke über die L38	<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Bau über LS/Finanzierung über LOS • Variante stehen > in der nächsten Woche Abstimmung zwischen Autobahn GmbH / LS / Grünheide und LOS • Baulastträger Grünheide