

Europaschule OSZ Oder-Spree - Standort Eisenhüttenstadt - Freianlagen

Gewerk/Leistung	Kostenberechnung 2016	vorgezogene Leistungen 2017	Bauausführung 2018
<u>Außenanlagen</u>			
Baustelleneinrichtung/Baufeldfreimachung	90.425,48 €	10.490,37 €	86.989,44 €
Erdarbeiten/ Tragschichten/ Deckschichten	180.151,58 €	35.534,90 €	117.377,55 €
Vegetationstechnische Leistungen/ Fertigstellungspflege	64.547,61 €	- €	67.737,28 €
Asphaltdecke Zufahrt/ Markierung Parkplatz	57.498,59 €	- €	13.049,16 €
Sportfeld	in Vorpos. enthalten	- €	57.957,75 €
Ausstattungen	139.770,04 €	21.329,99 €	129.774,02 €
Elektroinstallation	9.365,30 €	- €	12.625,30 €
Nebenleistungen AG	7.412,32 €	- €	10.152,05 €
Schmutzwasserleitungen	25.137,74 €	25.254,32 €	- €
Regenwasserleitungen	43.555,66 €	13.490,29 €	- €
Abbruch Nebengebäude + Entsorgung	76.106,37 €	76.106,37 €	- €
Fluchttreppe Haus 1 - Gründung	nicht Bestandteil	12.315,12 €	- €
Baukosten (netto)	693.970,69 €	194.521,36 €	495.662,55 €
Baunebenkosten	103.361,34 €	28.973,96 €	73.828,94 €
Mehrwertsteuer 19 %	151.493,09 €	36.959,06 €	94.175,88 €
Bruttobaukosten	948.825,12 €	260.454,37 €	663.667,37 €