

Abfolge der Arbeitsschritte zur Vorbereitung des Breitbandausbaus im Landkreis Oder-Spree

- Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe der Beratungsleistungen zur Antragstellung auf Förderung des Breitband-Infrastrukturausbaus
Submission T: 09.01.2017
- Klärung der Eigenanteilsfinanzierung durch die Städte und Gemeinden und der Aufgabenübertragung auf den Landkreis
T: 13.01.2017
- Beratung der Beschlussvorlage im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr
T: 18.01.2017
- Beratung der Beschlussvorlage im Ausschuss für Haushalt und Finanzen
T: 23.01.2017
- Beratung der Beschlussvorlage im Kreisausschuss
T: 25.01.2017
- Beschlussfassung des Kreistages
T: 15.02.2017
- Antragstellung auf Förderung des Breitband-Infrastrukturausbaus durch den Landkreis, inkl. der Erklärung des Landrates zur Eigenanteilsfinanzierung an das BMVI/ ateneKom¹⁾
T: 28.02.2017
- Übertragung der Aufgaben der Projektsteuerung an die Ostbrandenburgische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (OWF) GmbH
- BMVI übergibt dem Landkreis einen vorläufigen Bewilligungsbescheid (ca. 4-5 Monate nach Antragstellung)
- Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen für die Leistungsbilder:
 - Feinplanung,
 - Mitwirkung bei der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung,
 - Baubegleitung der Realisierungsabschnitte,
 - Mitwirkung bei der fachlichen Bauabnahme und Schlussrechnung.
- EU-weite Ausschreibung des Ausbauprojektes
- Angebotsauswertung und Übermittlung der Ergebnisse an ateneKom¹⁾
- BMVI übergibt dem Landkreis den endgültigen Bewilligungsbescheid
- Zuschlagserteilung und Vergabe der Ausbauleistungen an den wirtschaftlichsten Bieter
- Technische Realisierung des Breitbandausbaus in allen betroffenen Städten und Gemeinden im Zeitraum 2018 / 2019
- Technische Abnahme und Dokumentation des neu errichteten TK-Netzes
- Endabrechnung und Erstellung des Verwendungsnachweises sowie Weiterleitung an die ateneKom¹⁾
T: 31.12.2019

¹⁾ Die ateneKom GmbH ist beliebener Projektträger des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur